

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								1er semestre	1er semestre
1		FACULTAD DE ARTE TEATRAL- I ETAPA		284 días?	jue 30/11/23	mar 31/12/24	0%		
2		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 5 (PE: 12797252.16)		139 días	jue 30/11/23	mar 11/6/24	2%		
3		FACILIDADES TEMPORALES- SERVIQUIMICA		8 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	23%		
4		Construccion de Cerca Perimetral		6 días	jue 30/11/23	jue 7/12/23	50%		
5		Sum. Tejas Galvanizadas		0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	0%		30/11
6		Iluminacion con Reflectores (incluye cableado y montaje)Mypime ALCOTANA		5 días	vie 1/12/23	jue 7/12/23	0%		
7		Sum. Reflectores		0 días	vie 1/12/23	vie 1/12/23	0%		1/12
8		Sum. Cables, tuberias y accesorios		0 días	vie 1/12/23	vie 1/12/23	0%		1/12
9		Montaje de 3 Garitas-Existe Suministro ISA		2 días	vie 8/12/23	lun 11/12/23	0%		
10		Garantizar Agentes de Seguridad-ISA		0 días	mar 12/12/23	mar 12/12/23	0%		12/12
11		CUBIERTA BLOQUE 5		45 días	jue 7/12/23	mié 7/2/24	0%		
12		[1306] Impermeabilizaciones		45 días	jue 7/12/23	mié 7/2/24	0%		
13		SERVIQUIMICA		45 días	jue 7/12/23	mié 7/2/24	0%		
14		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		3 días	jue 7/12/23	lun 11/12/23	0%		
15		[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO PARCIAL)		12 días	mar 12/12/23	mié 27/12/23	0%		
16		[126411] Colocacion de RasillasDE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		25 días	jue 28/12/23	mié 31/1/24	0%		
17		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	0%		28/12
18		Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica		0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	0%		28/12
19		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	0%		28/12
20		Sum. De productos de restauracion IMPORTACION	55 613.25	0 días	dom 28/1/24	dom 28/1/24	0%		28/1
21		[139121]Impermeabilizacion de Pretiles y Brocales de Tragaluces EN MUROS RECTOS CON MORTERO		5 días	jue 1/2/24	mié 7/2/24	0%		
22		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	jue 1/2/24	jue 1/2/24	0%		1/2

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								3er trimestre	1er semestre
23		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de Alta Presion		2 días	mar 12/12/23	mié 13/12/23	0%		
24		Sum. Carro de Alta Presion		0 días	mar 12/12/23	mar 12/12/23	0%		12/12
25		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y reparacion y o sustitucion interior del B.P)		3 días	jue 14/12/23	lun 18/12/23	0%		
26		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		0 días	jue 14/12/23	jue 14/12/23	0%		14/12
27		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		7 días	mar 12/12/23	mié 20/12/23	0%		
28		INTERIOR TECHOS		40 días	jue 8/2/24	mié 3/4/24	0%		
29		[1306] Impermeabilizaciones		40 días	jue 8/2/24	mié 3/4/24	0%		
30		SERVIQUIMICA		40 días	jue 8/2/24	mié 3/4/24	0%		
31		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		2 días	jue 8/2/24	vie 9/2/24	0%		
32		[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según estado fisico)		10 días	lun 12/2/24	vie 23/2/24	0%		
33		Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)		0 días	lun 12/2/24	lun 12/2/24	0%		12
34		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte		0 días	lun 12/2/24	lun 12/2/24	0%		12
35		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		20 días	lun 4/3/24	vie 29/3/24	0%		
36		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24	0%		
37		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		3 días	lun 1/4/24	mié 3/4/24	0%		
38		MUROS		49 días	jue 4/4/24	mar 11/6/24	0%		
39		[1301] Albañileria		32 días	jue 4/4/24	vie 17/5/24	0%		
40		SERVIQUIMICA		32 días	jue 4/4/24	vie 17/5/24	0%		
41		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10 M ESPESOR (MANUAL)		7 días	jue 4/4/24	vie 12/4/24	0%		
42		[039322]RESTAURACION DE MUROS.115 M DE ESPESOR VISTA UNA CARA ASENTADO CON MORTERO		13 días	lun 15/4/24	mié 1/5/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								3er trimestre	1er semestre
43		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME BAYAMO		0 días	lun 15/4/24	lun 15/4/24	0%		
44		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	134 635.5	0 días	lun 15/4/24	lun 15/4/24	0%		
45		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M LUZ-TENSORES		4 días	jue 2/5/24	mar 7/5/24	0%		
46		Sum. Electrodo E360		0 días	jue 2/5/24	jue 2/5/24	0%		
47		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES HORIZONTALES O VERTICALES.		5 días	mié 8/5/24	mar 14/5/24	0%		
48		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		3 días	mié 15/5/24	vie 17/5/24	0%		
49		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS		20 días	mar 14/5/24	mar 11/6/24	0%		
50		Sum. Hdrosanitaria Importacion	55 574.50	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24	0%		
51		Carpinteria, enchapes					0%		
52		Sum. Carpinteria y Enchapes	163645.00				0%		
53		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		20 días	mié 8/5/24	mar 4/6/24	0%		
54		Sum. Empotramientos electricos	48319.00	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24	0%		
55		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 4 (PE: 13,257,350.16)		167 días?	mié 10/1/24	jue 29/8/24	0%		
56		CUBIERTA BLOQUE 4- FCBC		65 días?	mié 10/1/24	mar 9/4/24	0%		
57		[1306] Impermeabilizaciones		65 días?	mié 10/1/24	mar 9/4/24	0%		
58		ARTIMARCO FCBC		65 días?	mié 10/1/24	mar 9/4/24	0%		
59		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		3 días	mié 10/1/24	vie 12/1/24	0%		
60		[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO PARCIAL)		22 días	lun 15/1/24	mar 13/2/24	0%		
61		[126411] Colocacion de Rasillas DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		35 días	mié 14/2/24	mar 2/4/24	0%		
62		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	mié 14/2/24	mié 14/2/24	0%		14
63		Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica		0 días	mié 14/2/24	mié 14/2/24	0%		14
64		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	mié 14/2/24	mié 14/2/24	0%		14

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								1er semestre	1er semestre
65		Sum. De productos de restauracion IMPORTACION	55 613.25				0%		
66		[139121]Impermeabilizacion de Pretiles y Brocales de Tragaluces EN MUROS RECTOS CON MORTERO		5 días	mié 3/4/24	mar 9/4/24	0%		
67		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24	0%		
68		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de Alta Presion		2 días	lun 15/1/24	mar 16/1/24	0%		
69		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y reparacion y o sustitucion interior del B.P)		2 días	mié 17/1/24	jue 18/1/24	0%		
70		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		0 días	mié 17/1/24	mié 17/1/24	0%		17/1
71		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		15 días	lun 15/1/24	vie 2/2/24	0%		
72		INTERIOR TECHOS		55 días	mié 10/4/24	mar 25/6/24	0%		
73		[1306] Impermeabilizaciones		55 días	mié 10/4/24	mar 25/6/24	0%		
74		Artimarco FCBC		55 días	mié 10/4/24	mar 25/6/24	0%		
75		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		2 días	mié 10/4/24	jue 11/4/24	0%		
76		[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según estado fisico)		20 días	vie 12/4/24	jue 9/5/24	0%		
77		Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)		0 días	vie 12/4/24	vie 12/4/24	0%		
78		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte		0 días	vie 12/4/24	vie 12/4/24	0%		
79		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		30 días	vie 10/5/24	jue 20/6/24	0%		
80		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	0%		
81		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		3 días	vie 21/6/24	mar 25/6/24	0%		
82		MUROS		47 días?	mié 26/6/24	jue 29/8/24	0%		
83		[1301] Albañileria		32 días?	mié 26/6/24	jue 8/8/24	0%		
84		SERVIQUIMICA		32 días?	mié 26/6/24	jue 8/8/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								3er trimestre	1er semestre
85		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10 M ESPESOR (MANUAL)		7 días	mié 26/6/24	jue 4/7/24	0%		
86		[039322]RESTAURACION DE MUROS 0.115 M DE ESPESOR VISTA UNA CARA ASENTADO CON MORTERO		13 días	vie 5/7/24	mar 23/7/24	0%		
87		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME BAYAMO		0 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	0%		
88		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	134 635.5	0 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	0%		
89		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M LUZ-TENSORES		4 días	mié 24/7/24	lun 29/7/24	0%		
90		Sum. Electrodo E360		0 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24	0%		
91		Cimentacion muros nuevos (incluye encofrado , colocacion de Hacer y Hormigonado Rbk=250 kg/cm2		3 días	mar 30/7/24	jue 1/8/24	0%		
92		Colocacion muros de bloques de 0.15		1 día	vie 2/8/24	vie 2/8/24	0%		
93		Enchapes de muros nuevos con ladrillos Cara Vista		1 día	lun 5/8/24	lun 5/8/24	0%		
94		Encofrado y Hormigonado de cerramientos y dinteles nuevos		1 día?	mar 6/8/24	mar 6/8/24	0%		
95		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES HORIZONTALES O VERTICALES.		5 días	mar 30/7/24	lun 5/8/24	0%		
96		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		3 días	mar 6/8/24	jue 8/8/24	0%		
97		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS		15 días?	vie 9/8/24	jue 29/8/24	0%		
98		Sum. Hdrosanitaria Importacion	55 574.50	15 días	vie 9/8/24	jue 29/8/24	0%		
99		Carpinteria, enchapes					0%		
100		Sum. Carpinteria y Enchapes	163645.00				0%		
101		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		15 días	vie 9/8/24	jue 29/8/24	0%		
102		Sum. Empotramientos electricos	48319.00	15 días	vie 9/8/24	jue 29/8/24	0%		
103		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 10(PE: 6,953,156.62)		96 días?	vie 9/8/24	vie 20/12/24	0%		
104		CUBIERTA BLOQUE 10- ARTIMARCO FCBC		38 días?	vie 9/8/24	mar 1/10/24	0%		
105		[1306] Impermeabilizaciones		38 días?	vie 9/8/24	mar 1/10/24	0%		
106		ARTIMARCO FCBC		38 días?	vie 9/8/24	mar 1/10/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								3er trimestre	1er semestre
107		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		3 días	vie 9/8/24	mar 13/8/24	0%		
108		[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO PARCIAL)		10 días	mié 14/8/24	mar 27/8/24	0%		
109		[126411] Colocacion de Rasillas DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		20 días	mié 28/8/24	mar 24/9/24	0%		
110		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	mié 28/8/24	mié 28/8/24	0%		
111		Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica		0 días	mié 28/8/24	mié 28/8/24	0%		
112		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	mié 28/8/24	mié 28/8/24	0%		
113		Sum. De productos de restauracion IMPORTACION	55 613.25				0%		
114		[139121]Impermeabilizacion de Pretiles y Brocales de Tragaluces EN MUROS RECTOS CON MORTERO		5 días	mié 25/9/24	mar 1/10/24	0%		
115		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	mié 25/9/24	mié 25/9/24	0%		
116		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de Alta Presion		2 días	mié 14/8/24	jue 15/8/24	0%		
117		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y reparacion y o sustitucion interior del B.P)		2 días	vie 16/8/24	lun 19/8/24	0%		
118		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		2 días	vie 16/8/24	lun 19/8/24	0%		
119		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		5 días	mié 14/8/24	mar 20/8/24	0%		
120		INTERIOR TECHOS		26 días	mié 2/10/24	mié 6/11/24	0%		
121		[1306] Impermeabilizaciones		26 días	mié 2/10/24	mié 6/11/24	0%		
122		SERVIQUIMICA		26 días	mié 2/10/24	mié 6/11/24	0%		
123		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		2 días	mié 2/10/24	jue 3/10/24	0%		
124		[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según estado fisico)		8 días	vie 4/10/24	mar 15/10/24	0%		
125		Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)		0 días	vie 4/10/24	vie 4/10/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								3er trimestre	1er semestre
126		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte		0 días	vie 4/10/24	vie 4/10/24	0%		
127		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		13 días	mié 16/10/24	vie 1/11/24	0%		
128		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0%		
129		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		3 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	0%		
130		MUROS		32 días?	jue 7/11/24	vie 20/12/24	0%		
131		[1301] Albañileria		28 días?	jue 7/11/24	lun 16/12/24	0%		
132		SERVIQUIMICA		28 días?	jue 7/11/24	lun 16/12/24	0%		
133		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10 M ESPESOR (MANUAL)		3 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	0%		
134		[039322]RESTAURACION DE MUROS 0.115 M DE ESPESOR VISTA UNA CARA ASENTADO CON MORTERO		13 días	mar 12/11/24	jue 28/11/24	0%		
135		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME BAYAMO		0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24	0%		
136		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	134 635.5	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24	0%		
137		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M LUZ-TENSORES		4 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24	0%		
138		Sum. Electrodo E360		0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24	0%		
139		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES HORIZONTALES O VERTICALES.		5 días	jue 5/12/24	mié 11/12/24	0%		
140		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		3 días	jue 12/12/24	lun 16/12/24	0%		
141		Carpinteria, enchapes					0%		
142		Sum. Carpinteria y Enchapes	163645.00				0%		
143		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		12 días	jue 5/12/24	vie 20/12/24	0%		
144		<i>Sum. Empotramientos electricos</i>	48319.00	12 días	jue 5/12/24	vie 20/12/24	0%		
145		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 11(PE: 19,508,570.88)		162 días?	lun 20/5/24	mar 31/12/24	0%		
146		CUBIERTA BLOQUE 11- SERVIQUIMICA		85 días?	lun 20/5/24	vie 13/9/24	0%		
147		[1306] Impermeabilizaciones		85 días?	lun 20/5/24	vie 13/9/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								3er trimestre	1er semestre
148		SERVIQUIMICA		85 días?	lun 20/5/24	vie 13/9/24	0%		
149		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		6 días	lun 20/5/24	lun 27/5/24	0%		
150		[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO PARCIAL)		24 días	mar 28/5/24	vie 28/6/24	0%		
151		[126411] Colocacion de Rasillas DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		45 días	lun 1/7/24	vie 30/8/24	0%		
152		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24	0%		
153		Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica		0 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24	0%		
154		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24	0%		
155		Sum. De productos de restauracion IMPORTACION	55 613.25				0%		
156		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de Alta Presion		10 días	lun 2/9/24	vie 13/9/24	0%		
157		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado S.Spiritus GEICON)		0 días	lun 2/9/24	lun 2/9/24	0%		
158		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y reparacion y o sustitucion interior del B.P)		1 día	mar 28/5/24	mar 28/5/24	0%		
159		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		1 día	mar 28/5/24	mar 28/5/24	0%		
160		[179901] EXPLORACION SANITARIA PARA LOCALIZACION DE TUPICIONES		2 días	mié 29/5/24	jue 30/5/24	0%		
161		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		30 días	mar 28/5/24	lun 8/7/24	0%		
162		INTERIOR TECHOS		60 días	lun 16/9/24	vie 6/12/24	0%		
163		[1306] Impermeabilizaciones		60 días	lun 16/9/24	vie 6/12/24	0%		
164		SERVIQUIMICA		60 días	lun 16/9/24	vie 6/12/24	0%		
165		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50 A 100 M DE DISTANCIA		4 días	lun 16/9/24	jue 19/9/24	0%		
166		[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según estado fisico)		30 días	vie 20/9/24	jue 31/10/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								3er trimestre	1er semestre
167		Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)		0 días	vie 20/9/24	vie 20/9/24	0%		
168		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte		0 días	vie 20/9/24	vie 20/9/24	0%		
169		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO		20 días	vie 1/11/24	jue 28/11/24	0%		
170		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0%		
171		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		6 días	vie 29/11/24	vie 6/12/24	0%		
172		MUROS		17 días?	lun 9/12/24	mar 31/12/24	0%		
173		[1301] Albañileria		12 días?	lun 9/12/24	mar 24/12/24	0%		
174		SERVIQUIMICA		12 días?	lun 9/12/24	mar 24/12/24	0%		
175		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10 M ESPESOR (MANUAL)		4 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	0%		
176		[039322]RESTAURACION DE MUROS 0.115 M DE ESPESOR VISTA UNA CARA ASENTADO CON MORTERO		4 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	0%		
177		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME BAYAMO		0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0%		
178		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	134 635.5	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0%		
179		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M LUZ-TENSORES		3 días	vie 13/12/24	mar 17/12/24	0%		
180		Sum. Electrodo E360		0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0%		
181		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES HORIZONTALES O VERTICALES.		3 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24	0%		
182		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES HASTA 8 M DE ALTURA.		2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24	0%		
183		Carpinteria, enchapes					0%		
184		Sum. Carpinteria y Enchapes	163645.00				0%		
185		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		7 días?	lun 23/12/24	mar 31/12/24	0%		
186		Sum. Empotramientos electricos	48319.00	7 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24	0%		
187							0%		
188									
189		Analisis presupuestario Bloques 4,5,10 y 11		132 días	dom 25/2/24	lun 26/8/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								1er semestre	1er semestre
190		TOTAL EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS	111 149.00	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24	0%		
191		TOTAL EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS	193 276.00	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24	0%		
192		TOTAL CARPINTERIA Y ENCHAPE	654 580.00	0 días	lun 26/8/24	lun 26/8/24	0%		
193		TOTAL Sum. De Productos Quimicos de Importacion MUROS	538 542.00	0 días	dom 25/2/24	dom 25/2/24	0%		◆ 25
194		Sum. De productos de restauracion CUBIERTAS IMPORTACION	222 553.00	0 días	dom 25/2/24	dom 25/2/24	0%		◆ 25
195		TOTAL EUROS 1RA PARTIDA	1 720 000.00				0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

		2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre				
<p>15/4</p> <p>15/4</p> <p>2/5</p> <p>20/5</p> <p>20/5</p> <p>14/2</p> <p>14/2</p> <p>14/2</p>																													

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

		2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre				

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)



CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)



CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

		2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre				



















CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		
1er semestre	2° semestre	1er semestre	2° semestre	1er semestre	2° semestre	1er semestre	2° semestre	1er semestre	2° semestre	1er semestre	2° semestre	1er semestre	2° semestre	1er semestre	2° semestre	
ab	ha	ju	ge	pe	ct	di	en	fe	ma	ab	ju	ge	pe	ct	di	en
◆ 20/5																
◆ 20/5																
◆ 26/8																
25/2																
25/2																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Proyecto: CRONOGRAMAS 202
 Fecha: sáb 2/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	